



LEGENDA:

- AREE CANTIERE LOGISTICO
- SEDIME OGGETTO DI INTERVENTO
- PARTI PROGETTUALI GIÀ REALIZZATE
- PERCORSO FLUSSI VEICOLARI

FASI REALIZZATIVE:

FASE 3

LA TERZA FASE PREVEDE L'APERTURA DELLE DUE ROTATORIE DI PROGETTO E LA CONTESTUALE ISTITUZIONE DEL DOPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE NEL TRATTO DI VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA LE STESS LUNGO LE VIABILITÀ GIÀ OGGETTO D'INTERVENTO VENGONO REALIZZATE, PER TRATTI, LE ASFALTATURE DEFINITIVE DELLA PIATTAFORMA STRADALE E REALIZZATA LA SEGNALETICA DEFINITIVA. RINVIANDO AD REALIZZARE I SEGUENTI INTERVENTI:

FASE F3-A
RIMANE DA ULTIMARE LA CHIUSURA DELL'AIUOLA DIVISIONALE, UN PICCOLO TRATTO DELLA VIABILITÀ DI MANUTENZIONE E UNA MODESTA PORZIONE DELL'AIUOLA SPARTITRAFFICO A SEPARAZIONE DEI DUE OPPOSTI SENSI DI MARCIA E UNA DUNA IN TERRA. CONCLUSA QUESTA LAVORAZIONE SARÀ POSSIBILE APRIRE ANCHE QUESTO TRATTO DI VIABILITÀ, ANDANDO AD ISTITUIRE IL DOPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE.

FASE F3-B e F3-C e F3-D
CONCLUSA LA FASE F3-A LE ULTIME ATTIVITÀ DA ESEGUIRE RIGUARDANO IL FRONTE EST DELL'INTERVENTO IN CORRISPONDENZA DI VIA CARRA.

FASE F3-B
INTERVENTO PER LA RISAGOMATURA DEL MARCIAPIEDE E L'ADEGUAMENTO DEL PERCORSO CICLABILE.

FASE F3-C
PREDISPOSIZIONE DELLA NUOVA ISOLA DIVISIONALE DI VIA CARRA.

FASE F3-D
REALIZZAZIONE DEL NUOVO MARGINE EST DELLA VIABILITÀ, CON PREDISPOSIZIONE DELL'AREA VERDE E DEL PORTALE DI SEGNALETICA E DEL PANNELLO INFORMATIVO A MESSAGGIO VARIABILE.

FASE F3-E
PER ULTIMO VIENE SMANTELLATO IL CANTIERE LOGISTICO.

ULTIMATE LE LAVORAZIONI SI PROVVEDERÀ ALL'ASFALTATURA FINALE DELL'INTERVENTO E AL TRACCIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE.

NOTA: LA REALIZZAZIONE DELLA PORZIONE DI PARCHEGGIO IN CORRISPONDENZA DEL SEDIME DEL CANTIERE LOGISTICO È ESCLUSA DAL PRESENTE INTERVENTO.



COMUNE DI PARMA

OPERE INFRASTRUTTURALI FUNZIONALI
AL POTENZIAMENTO E ALL'ACCESSIBILITÀ DELLE PIERE
NODO STRADALE ALL'USCITA DEL CASELLO DELL'AUTOSTRADA A1 DI PARMA
CUP: B4622000500004 CUB: L0016221034802300008 CIG: B4545858AC

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
ING. MICHELE GADALETA
ASSISTENTE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
ING. LUIGI ELIA

PROGETTAZIONE
ING. FILIPPO VIANO
ING. PAOLO CORCHIA

AMBIENTE E PAESAGGIO
ARCH. SERGIO BECCARELLI

ING. GIOVANNI BRIANTI

COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE
DURANTE LA FASE DI PROGETTAZIONE
ING. PAOLO CORCHIA

ING. PAOLO CORCHIA

ING. PAOLO CORCHIA

ING. PAOLO CORCHIA

ING. PAOLO CORCHIA

ING. PAOLO CORCHIA

ING. PAOLO CORCHIA

ING. PAOLO CORCHIA