



LEGENDA:

- AREE CANTIERE LOGISTICO
- SEDIME OGGETTO DI INTERVENTO
- PARTI PROGETTUALI GIÀ REALIZZATE
- PERCORSO FLUSSI VEICOLARI

FASI REALIZZATIVE:

FASE 3

LA TERZA FASE PREVEDE L'APERTURA DELLE DUE ROTATORIE DI PROGETTO E LA CONTESTUALE ISTITUZIONE DEL DOPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE NEL TRATTO DI VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA LE STESS LUNGO LE VIABILITÀ GIÀ OGGETTO D'INTERVENTO VENGONO REALIZZATE, PER TRATTI, LE ASFALTATURE DEFINITIVE DELLA PIATTAFORMA STRADALE E REALIZZATA LA SEGNALETICA DEFINITIVA. RIMANGONO DA REALIZZARE I SEGUENTI INTERVENTI:

FASE F3-A  
RIMANE DA ULTIMARE LA CHIUSURA DELL'AIUOLA DIVISIONALE, UN PICCOLO TRATTO DELLA VIABILITÀ DI MANUTENZIONE E UNA MODESTA PORZIONE DELL'AIUOLA SPARTITRAFFICO A SEPARAZIONE DEI DUE OPPOSTI SENSI DI MARCIA E UNA DUNA IN TERRA. CONCLUSA QUESTA LAVORAZIONE SARÀ POSSIBILE APRIRE ANCHE QUESTO TRATTO DI VIABILITÀ, ANDANDO AD ISTITUIRE IL DOPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE.

FASE F3-B e F3-C e F3-D  
CONCLUSA LA FASE F3-A, LE ULTIME ATTIVITÀ DA ESEGUIRE RIGUARDANO IL FRONTE EST DELL'INTERVENTO IN CORRISPONDENZA DI VIA CARRA.

FASE F3-B  
INTERVENTO PER LA RISAGOMATURA DEL MARCIAPIEDE E L'ADEGUAMENTO DEL PERCORSO CICLABILE.

FASE F3-C  
PREDISPOSIZIONE DELLA NUOVA ISOLA DIVISIONALE DI VIA CARRA.

FASE F3-D  
REALIZZAZIONE DEL NUOVO MARGINE EST DELLA VIABILITÀ, CON PREDISPOSIZIONE DELL'AREA VERDE E DEL PORTALE DI SEGNALETICA E DEL PANNELLO INFORMATIVO A MESSAGGIO VARIABILE.

FASE F3-E  
PER ULTIMO VIENE SMANTELLATO IL CANTIERE LOGISTICO.

ULTIMATE LE LAVORAZIONI SI PROVVEDERÀ ALL'ASFALTATURA FINALE DELL'INTERVENTO E AL TRACCIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE.

NOTA: LA REALIZZAZIONE DELLA PORZIONE DI PARCHEGGIO IN CORRISPONDENZA DEL SEDIME DEL CANTIERE LOGISTICO È ESCLUSA DAL PRESENTE INTERVENTO.



COMUNE DI PARMA

OPERE INFRASTRUTTURALI FUNZIONALI  
AL POTENZIAMENTO E ALL'ACCESSIBILITÀ DELLE PIERE  
NODO STRADALE ALL'USCITA DEL CASELLO DELL'AUTOSTRADA A1 DI PARMA  
CUP: B4622000500004 CUB: L001622103480230008 CIG: B45A5858AC

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO  
ING. MICHELE GADALETA  
ASSISTENTE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO  
ING. LUIGI ELIA

PROGETTAZIONE  
ING. FILIPPO VIARO  
ING. PAOLO CORCHIA

AMBITO E INQUADRO  
ARCH. SERGIO BECCARELLI

ING. GIOVANNI BRIANTI

Polireo Società di progettazione srl

COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE  
DURANTE LA FASE DI PROGETTAZIONE  
ING. PAOLO CORCHIA

Polireo Società di progettazione srl

TRT Trasporti e Territorio srl

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE  
FASI DI DEVIATIONE DEL TRAFFICO  
PLANIMETRIE - TAV. 3/3

PR51.25.A-PFTE.06.AMB.PFA.003.R00

1:500  
Scala

00 OTTOBRE 2025 EMISSIONE

00 OTTOBRE 2025 EMISSIONE

00 OTTOBRE 2025 EMISSIONE

00 OTTOBRE 2025 EMISSIONE